

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از سرمایه در گردش قرارداد مدول های ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب

جنوب تهران

شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۳۳

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش قرارداد مدول های ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۱,۴۴۹,۰۳۵,۶۲۶,۸۲۶	۲,۱۷۳,۵۵۳,۴۴۰,۲۳۹	۲,۸۹۸,۰۷۱,۲۵۳,۶۵۳
هزینه های واقعی	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳
هزینه های واقعی تجمعی	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۱,۴۴۹,۰۳۵,۶۲۶,۸۲۶	۲,۱۷۳,۵۵۳,۴۴۰,۲۳۹	۲,۸۹۸,۰۷۱,۲۵۳,۶۵۳

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۱,۶۲۶,۲۶۸,۵۴۹,۴۵۰	۲,۴۳۹,۴۰۲,۸۲۴,۱۷۵	۳,۲۵۲,۵۳۷,۰۹۸,۹۰۰
درآمدهای واقعی	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵	۱,۶۲۶,۲۶۸,۵۴۹,۴۵۰	۲,۴۳۹,۴۰۲,۸۲۴,۱۷۵	۳,۲۵۲,۵۳۷,۰۹۸,۹۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی

[Signature]

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران

مهر و امضا حامی

[Signature]

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام هزینه اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲ و ۳ و ۴	۲,۸۹۸,۰۷۱,۲۵۳,۶۵۳	۱۰۰ درصد اجرای طرح	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایقاعی تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا اعضا</p> <p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>مهر و امضا اعضا</p>	<p>سیدگردان الگوریتم</p> <p>ALGORITHM CAPITAL</p> <p>(سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p> <p>شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر</p>	<p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
---	--	------------------------------------