

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید شارژر

وایرلس با سیستم صوتی SSE۲.۷۲

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

شماره گزارش: ۱۴-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

وضعیت پروژه در یک نگاه

میزان تاخیر	درصد پیشرفت زمانی	زمان خاتمه	زمان شروع پروژه	شرح پروژه
	۷۵٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	تأمین سرمایه برای گردش جهت تولید شارژر و برقراری SSE۲۷۲ سیستم صوتی

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۶۵,۹۳۳,۵۳۸,۳۳۸	۳۰,۵۸۳,۳۴۰,۵۹۳		۱۶,۴۴۴,۴۰۱,۵۰۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶۵,۹۳۳,۵۳۸,۳۳۸	۱۹۶,۵۱۶,۷۷۸,۸۳۱		۲۱۲,۹۵۱,۱۸۰,۳۳۲

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵	۲۷۷,۳۹۹,۰۷۲,۷۷۰	۴۱۶,۰۹۸,۶۰۹,۱۵۵	
درآمدهای واقعی	۲۲۳,۵۹۰,۶۶۴,۵۹۸	۶۰,۱۲۷,۴۱۳,۷۳۷		۱۰۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۲
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۳,۵۹۰,۶۶۴,۵۹۸	۲۸۳,۷۱۸,۰۷۸,۳۳۵		۳۸۸,۶۷۸,۰۷۸,۳۳۷

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۳۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۳۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۰٪	۱۱٪	۱۹٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۴۰٪	۵۱٪	۷۰٪	

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا حامی



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)



سکوی تامین مالی جمعی
آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی ایفاند

شرح اقدامات انجام شده

در دوره سوم اجرای پروژه، تمرکز شرکت عمدتاً بر تثبیت فروش و تحویل سفارشات ثبت شده در دوره‌های پیشین بوده است. بخش قابل توجهی از خرید مواد اولیه مطابق با برنامه‌ریزی تأمین، در دوره اول انجام شده بود، با این حال، در این دوره نیز جهت تأمین کسری موجودی و پوشش سفارشات جدید، بخشی از خریدهای تکمیلی انجام شد.

در مجموع، طبق برنامه پیش‌بینی شده، می‌تواند خرید مواد اولیه تا پایان این دوره به ۲۱۷ میلیارد ریال می‌رسد که با نیت خرید ۲۱۲ میلیارد ریالی (مجموع ۲۹۷٪ تحقق)، عملاً هدف تأمین مواد اولیه با انحراف بسیار جزئی محقق شد.

با توجه به شرایط بازار، تأمین نسبتاً به موقع مواد اولیه، و حفظ جریان نقدی، می‌توان گفت که عملکرد پروژه در دوره سوم همچنان با انحراف بسیار کم از برنامه پیش‌بینی می‌رود و در مسیر تحقق گامین اهداف طرح قرار دارد.

ردیف	جزئیات مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	انجام تحویل شده به پروژه (میلیارد ریال)	فعالیت‌های تکمیل شده	فرز داده‌های فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه سه ماهه سوم	۱۶,۴۳۴,۴۰۱,۵۰۱	۲۱۲۷	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح در سه دوره به صورت تجمیعی تحقق یافته	

تعهد شرکت

- شرکت مسو ویرا رهویان قاطر صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید.
- در بیان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمد‌های گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود.
- تضمین تعویبات جاری و معوقه کسب و کار، از جمله تعویبات نسبی شرکت، تعمیر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات نسبی دیگر بر اساس تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عده ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر از سمت سرمایه‌پذیر ارائه گردیده است.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت سیدکردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا عامل