

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید کولر اکسترا دو تکه BLDC

توسعه فناوری‌های سبز به‌ساز

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

شماره گزارش: ۵۵-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش برای تولید کولر اکسترا دو تکه BLDC	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۱۱۵,۰۲۶,۴۶۰,۸۰۰	۱۷۲,۵۳۹,۶۹۱,۲۰۰	۲۳۰,۰۵۲,۹۲۱,۶۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۳۰,۰۷۴,۵۸۳,۵۱۴	۱۶,۷۸۸,۸۰۶,۱۸۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۱۱۵,۰۲۶,۴۶۰,۸۰۰	۱۴۵,۱۰۱,۰۴۴,۳۱۴	۱۶۱,۸۸۹,۸۵۰,۴۹۸

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۲۰۹,۸۵۰,۴۹۸
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۹,۸۵۰,۴۹۸

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵	۰	٪۱۹
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰	٪۵۰	٪۶۹

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شرکت توسعه فناوری‌های آیفاند</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین سرمایه جمعی آیفاند</p>
--	--	---



گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (کولر اکسترا دو تکه BLDC) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۶۱,۸۸۹,۸۵۰,۴۹۸	۶۲۶	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت



- شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز	 سیدگردان الگوریتم	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند